

ជំពូកទី ៧

ជំពូកទី ៧: ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន



ផែនការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន (ផ.គ.ប) ផ្តល់ជាមាតិកាសំរាប់ វិធានការកាត់បន្ថយ ការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និង ការធ្វើអធិការកិច្ចទៅលើការរៀបចំប្លង់មុនពេលសាងសង់ ពេលសាងសង់ និងដំណើរការរបស់គម្រោង។ ផែនការ គ្រប់គ្រងបរិស្ថាន ផ្តល់នូវវិធានការកាត់បន្ថយសំរាប់ហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននីមួយៗជាមួយនឹងភ្នាក់ងារទទួលខុសត្រូវ និងតំណែងប៉ាន់ស្មានសំរាប់ការចំណាយ។ កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ នឹងរួមបញ្ចូលទាំងកាលវេលាដែលត្រូវធ្វើជាញឹកញយ ស្ថាប័ន និង ថវិកាផងដែរ។

៧.១ ការអនុវត្តផែនការ

ការអនុវត្តផ.គ.ប សំរាប់គម្រោងនឹងត្រូវអនុវត្តដោយម្ចាស់គម្រោង/ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នជំនាញ ដូចជា ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន (MPWT) ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ (MLMUPC) គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានបច្ចេកទេស (TSMC)¹ មន្ទីរបរិស្ថានខេត្ត មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្ត នាយកដ្ឋានអង្កេតពិនិត្យការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការបំពុលរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលជលផល រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ អ្នកម៉ៅការសាងសង់ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន/ប៉ូលីស។

ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន (MPWT) និងគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានបច្ចេកទេស (TSMC) ទទួលបន្ទុកវាយតម្លៃនិងពិនិត្យតាមដានបច្ចេកទេសក្នុងការរចនាប្លង់ និងការសាងសង់ស្ថានកោះពស់ បណ្តាញផ្លូវថ្នល់ និងការសាងសង់ប្រព័ន្ធអាងសំអាតទឹកក្រខ្វក់។

ក្រុមហ៊ុនកោះពស់ មានការទទួលខុសត្រូវរួម ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវរាល់សកម្មភាពសាងសង់ និងដំណើរការនឹងមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានបរិស្ថាន និងធនធានសង្គម ហើយអនុវត្តយ៉ាងហ្មត់ចត់ទៅតាមបទដ្ឋានបរិស្ថានដែលមានចែងក្នុង ផ.គ.ប សំរាប់ការសាងសង់ និងប្រតិបត្តិគម្រោងទាំងមូល។ ការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើអធិការកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំសប្តាហ៍ និង/ឬ ប្រចាំខែនៅក្នុង និងនៅជុំវិញការដ្ឋានគម្រោងកំឡុងពេលសាងសង់ និងដំណាក់កាល

¹ TSMC ក្រោមអធិបតីភាពឯ.ខ តូច ចាន់កុសល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជាប្រធាន, ឯ.ខ លូ គឹមលុន អគ្គនាយកអគ្គាធរកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ និង ឯ.ខ ស៊ុយ សាន នាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជាអនុប្រធាន។ សមាជិកគណៈកម្មការរួមមាន លោក បុង ប៊ុនហួន ជាទីប្រឹក្សា, លោក ភី សុភាត់ អគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈ, លោក យ៉ាត ប៊ុណ្ណា នាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈ, លោក ឈឹម ផល្លា វិស្វករស្ថានថ្នល់, និង លោក ណុប ហេង ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះសីហនុ។

ប្រតិបត្តិ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីឱ្យប្រាកដថា អ្នកម៉ៅការបានគោរពតាម ផ.គ.ប ។ ការងារនេះនឹងចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងឯកសារកិច្ចសន្យាសាងសង់ ។

អ្នកម៉ៅការនឹងទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការអនុវត្តន៍ប្រចាំថ្ងៃនូវ ផ.គ.ប ក៏ដូចជាខ្លឹមសារមានចែងនៅក្នុងឯកសារនៃកិច្ចសន្យា ដើម្បីធានាបានថា សកម្មភាពសាងសង់ និងប្រតិបត្តិ គឺស្របតាមបច្ចេកទេស និងបទដ្ឋានបរិស្ថាន ។

ម្ចាស់គម្រោង/អ្នកវិនិយោគគម្រោង ត្រូវទទួលខុសត្រូវនូវរាល់ចំណាយទាំងអស់សំរាប់ការទូទាត់សងហេតុប៉ះពាល់ ថ្លៃកាត់បន្ថយបរិស្ថាន និងថ្លៃត្រួតពិនិត្យ អំឡុងពេលវិនិយោគគម្រោងទាំងមូល ។ ទាមទារចាំបាច់ឱ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសហការល្អជាមួយអ្នក/ស្ថាប័នជាប់ទាក់ទងនឹងគម្រោង ដើម្បីធានាបានពីការអនុវត្តន៍ប្រកបដោយភាពរលូន និងភាពជោគជ័យនៅគ្រប់ដំណាក់កាលរបស់គម្រោង ។

នាយកដ្ឋានអង្កេត ពិនិត្យការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការបំពុលរបស់ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងការអង្កេតនូវគ្រប់ហេតុប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់គម្រោង ក៏ដូចជានៅក្នុងភូមិភាគនោះ ។ វាទាមទារអោយមានការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើអធិការកិច្ច ប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ឬការពិនិត្យនៅពេលបន្ទាន់ចាំបាច់ ។ ការគ្រប់គ្រងគុណភាពបរិស្ថាន និងការណែនាំពីទំរង់ការកាត់បន្ថយនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យម្ចាស់គម្រោង ក៏ដូចជាភ្នាក់ងារសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា មិនមានហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់គម្រោងនោះទេ ។

រដ្ឋបាលជលផល រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលជលផល ខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងភ្នាក់ងារអភិរក្សដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់គម្រោង នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការត្រួតពិនិត្យ និងការធ្វើអធិការកិច្ចលើហេតុប៉ះពាល់លើធនធានជលផល ធនធានព្រៃឈើ និងធនធានឆ្នេរ ។

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប៉ូលីសត្រូវទទួលខុសត្រូវសំរាប់ការសម្របសម្រួល ការត្រួតពិនិត្យ និងការដោះស្រាយពីជំលោះផ្នែកសង្គមណាមួយដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់គម្រោង ។ ពួកគេក៏ត្រូវជួយដល់ម្ចាស់គម្រោង ដើម្បីការពារមិនឱ្យមានការធ្វើរាជរណ៍ថ្នាំញៀន និង សកម្មភាពខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់គម្រោង ។

៧.២ វិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

គម្រោងនឹងប៉ះពាល់ដល់ធនធានសង្គម និងធនធានបរិស្ថានមួយចំនួននៅក្នុង និងនៅជុំវិញតំបន់គម្រោង ដោយសារសកម្មភាពគម្រោងក្នុងដំណាក់កាលមុនសាងសង់ ពេលសាងសង់ និងពេលដំណើរការ ។ វិធានការកាត់បន្ថយដែលបានស្នើឡើង ដើម្បីបន្ថយហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលបានកំណត់សំរាប់រឿងរ៉ាវបរិស្ថាននីមួយៗនៅក្នុងដំណាក់កាលគម្រោងខុសៗគ្នា គឺមានសង្ខេបនៅក្នុងតារាង ៧.២-១ ។ តម្លៃប៉ាន់ស្មានលំអិតមានភ្ជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៨ ។

តារាង ៧.២.-១: វិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន

រឿងរ៉ាវបរិស្ថាន	សកម្មភាព	កំរិតនៃហេតុប៉ះពាល់			វិធានការកាត់បន្ថយ	ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ	តម្លៃប៉ាន់ស្មាន USD
		តិច	មធ្យម	ខ្លាំង			
ជំនាវគំរាងបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ	ស្ថានសួរសុខទុក្ខនិងកាត់តាមយូងធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់កោះពស់ ដែលជាកន្លែងផ្លូវនាវាចរណ៍សំរាប់កប៉ាល់ចេញចូលផ្ទៃកំពង់សោម ។				ក្រុមហ៊ុនកោះពស់ (ខេមបូឌា) អ៊ិនវេសមេនត្រួប អេលីធីឌី និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេស ដែលបានអនុម័តដោយអន្តរក្រសួង និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា:- - កំពស់ស្ពាន: ៣២.៥ ម៉ែត្រ គិតចាប់ពីផ្ទៃទឹកសមុទ្រដោយខ្ពស់បំផុត ។ - គំណាតលរបណ្តូង: ២០០ម៉ែត្រ នៅក្រុងចន្លោះកណ្តាលស្ពានសំរាប់ផ្លូវនាវា ។ - សំភារកាត់បន្ថយ និងស្ថាប័នប្រកាស: មានគំនូសប្រភេទ បំពាក់ភ្លើងអគ្គិសនីតាមបណ្តោយស្ពានរួមទាំងខាងលើ និងខាងក្រោមស្ពានផងដែរ- បំពាក់បង្កាន់ដៃស្ពាន- បំពាក់ស្នូលស្ពាន		
	សមាសធាតុជំនួយផ្សេងៗទៀតរបស់គម្រោង និងជំរុញកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនៅកំពង់សោម និងធ្វើឱ្យមានការមិនសប្បាយ ចិត្តដល់អ្នកជិតខាង និងអ្នកទេសចរណ៍នៅឆ្នេរលំហែកាយ និងឆ្នេរហាវី ។	✓			- លក្ខណៈបច្ចេកទេសសាងសង់ស្ពាន: គោរពតាមការណែនាំរបស់ក្រសួង- ស្ថាប័នជំនាញនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអនុវត្តលក្ខន្តិកាពិភាក្សាក្នុងពេលសាងសង់ ។ ក្រុមហ៊ុននឹងសហការល្អជាមួយគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសាងសង់ស្ពានកោះពស់អន្តរក្រសួង អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ នៅពេលប្រើសេវាទីតាំងការរៀបចំដាក់ សមាសធាតុទាំងអស់របស់គម្រោង រួមទាំងជំរុញគូលក-កម្មករនៅក្នុងបរិវេណគម្រោង ។	DE/PO, MPWT, TSMC	គ្មាន

ការសម្ភាពការដ្ឋានសាងសង់	ការផ្លាស់ប្តូរ និងការលូសឆាយដីសំរាប់ការដ្ឋានសាងសង់ជុំវិញមុក និងសមាសធាតុបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឱ្យបាត់បង់ដីមេឈើ និងកំរាលរុក្ខជាតិ ដែលបង្កឱ្យមានសំណើកដី និងប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹក ។ ការបំពុលខ្យល់ ចូលី សំលេង និងរំញ័រនឹងបង្កហេតុប៉ះពាល់ដល់ សហគមន៍ជិតខាង ។	✓	- ការសម្ភាពការដ្ឋាននឹងធ្វើឱ្យមានការរំលោភសំរាប់តំបន់ជាប់ជម្រកឱ្យមានសាងសង់ ។ - របៀបថែទាំការធ្វើការលូសឆាយដីនៅជុំវិញដី ហើយវិធានការសម្រាប់ការការពារប៉ះពាល់ដីនឹងត្រូវបានអនុវត្ត ដូចជា របៀបថែទាំថ្នាក់ដីកាដីកា ការដាក់ក្រណាត់ដំបូលចាប់យកកាកសំណល់នៅក្នុងដី ក្នុងទឹក និងមាត់ទឹក ។ - កំរិតកំលាំងសំលេង និងរំញ័រចេញពីម៉ាស៊ីន គ្រឿងចក្រនៅពេលលូសឆាយដី និងពេលកាប់ដើមឈើ នឹងត្រូវអនុវត្ត ។ - ប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រ និងយានយន្តដែលមានគុណភាពល្អ ។ គំរោងមានផែនការអនុវត្តការងារនៅ តែពេលប្រើប្រាស់ ។	PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យគម្រោង
ការអង្កេតភូគព្ភសាស្ត្រ	ការខូចដី និងថ្មដើម្បីអង្កេតភូគព្ភសាស្ត្រនៅលើកោះពស់ ទីតាំងស្ថាន និងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ ឆ្នេរហាវីអាចបង្កហេតុប៉ះពាល់ដល់គុណភាពទឹកតាមឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់គំរោង ។	✓	- ការការពារជាមូលដ្ឋានមួយចំនួនចំពោះ ភក់ ឬល្បប់/រងេះ ចេញពីរំលោភខ្លះត្រូវបានផ្តល់ ដោយដាក់ក្រណាត់សំពត់ ឬសំណាញ់ស្រូបទឹកកកស្ទះនៅក្នុងដីនៅក្នុងដីខ្លះខាងក្នុងទឹក និងមាត់ទឹក ។ - អតិថិជន ឬជនចេញពីរំលោភខ្លះ និងទុកដាក់ក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាព ឬប្រើសំរាប់បំបៅដំណូងទឹកតាមគោល ។ - ការកំណត់សំលេង និងរំញ័រចេញពីម៉ាស៊ីនខ្លះ/ថ្ម នឹងត្រូវអនុវត្តស្របតាមបទដ្ឋានកំណត់សំរាប់សំលេង និងរំញ័របស់ក្រសួងបរិស្ថាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។	PO/Contractor	មាននៅក្នុងទិន្នន័យគម្រោង/កិច្ចសន្យា
ជំនាញការងារសាងសង់					
ចរាចរណ៍	ភាពកកស្ទះចរាចរណ៍នឹងអាចកើតឡើង នៅលើផ្លូវក្នុងមូលដ្ឋាន ដែលបណ្តាលមកពីការដឹកជញ្ជូនសំភារៈសំណង់ចេញ និងចូលការដ្ឋានគំរោង ។	✓	- ស្នាក់សម្លាប់ចរាចរណ៍ និងអ្នកសំរួចចរាចរណ៍ (ដូចជាប្រើស) នឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅតាមបណ្តោយផ្លូវក្នុងតំបន់គំរោង និងនៅក្នុងផ្លូវចេញចូលរបស់គំរោង ។ - អ្នកដែលអ្នកបើកបររបស់គំរោង គោរពតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោករបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។	CE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យគម្រោង

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

	ចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកពីរ ថ្ងៃម្តងរបស់តំណាងអាកាសចរណ៍ ខូចខាតដល់ផ្លូវថ្នល់ផងដែរ ជាពិសេស កំណាត់ផ្លូវថ្នល់ នៅខាង មុខផ្លូវហាវី ។				- ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការកែលម្អ និងជួសជុលកំណាត់ផ្លូវថ្នល់ ដែលប្រើប្រាស់សំរាប់ជាផ្លូវ ចេញចូលរបស់ គំរោង ។		
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹក និងសិទ្ធិទូទៅ	គំរោងមរកតនឹងប្រើប្រាស់ ទឹកពីរដ្ឋាករ ទឹកក្រុងព្រះសីហនុ សំរាប់បំពេញការងារសាងសង់ទាំង អស់ ព្រមទាំងការប្រើប្រាស់ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់បុគ្គលិក/កម្មករទៀត ផង ។ គំរោងនឹងប៉ះពាល់ដល់ សកម្មភាពនេសាទរបស់អ្នក នេសាទមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើ នេសាទនៅក្បែរតំបន់គំរោង ។	✓			- គំរោងនឹងប្រើប្រាស់ទឹកពីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតរបស់ក្រុង ដោយធ្វើកិច្ចសហការជាមុន ជាមួយរដ្ឋាករទឹកក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីឱ្យអង្គភាពនេះអាចប្រើកម្មវត្ថុភាពផ្គត់ផ្គង់ បានសមស្របតាមតម្រូវការ ប្រើប្រាស់ទូទាំងក្រុង ។ - ក្រុមហ៊ុនធានាថា ការប្រើប្រាស់ទឹកពីរដ្ឋាករទឹកព្រះសីហនុនឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ ការប្រើប្រាស់ទឹករបស់អ្នកក្រុងទេ ដោយក្រុមហ៊ុនបានទទួលលិខិតឆ្លើយតបលេខ ៦៧២ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពលបានបញ្ជាក់ថា អង្គការរដ្ឋាករទឹក ក្រុងព្រះសីហនុមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតគ្រប់ គ្រាន់សំរាប់គំរោងមរកត ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនេសាទធ្វើនេសាទជុំវិញការពស់ក្នុងចំងាយ ១០០ម៉ែត្រពីមាត់ទឹក លើកលែងតែកន្លែងសាងសង់ស្ពាន និងការដ្ឋានសាងសង់ ស្ថានីយ៍ចែកទឹកទេសចរណ៍ ។	CE/PO	មាននៅក្នុង ទុនវិនិយោគ
សុខភាពសា ធារណៈ	គំរោងអាចមានហេតុប៉ះពា សំទៅលើសុខភាពកម្មករ និង សហគមន៍ ដោយការបញ្ចេញ ខ្យល់កខ្វក់ សំលេងខ្លាំង និងរំញ័រ ចេញពីគ្រឿងចក្រសាងសង់ ឡាន ឬថយន្តធំរបស់គំរោង ។ ការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវទេ	✓			- ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវអនុវត្តតាមបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពការងារ ដោយផ្តល់ឧបករណ៍ និង បរិក្ខារគ្រប់គ្រាន់ (ឆ្នែកជើងកងែ ព្រួញដៃ មួកការពារ វ៉ែនតាការពារភ្នែក ។ល ។ ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ ផ្សេងៗដល់បុគ្គលិក-កម្មករ គំរោង ។ - អប់រំបុគ្គលិក/កម្មករគំរោងអំពីសុវត្ថិភាពការងារ និងការថែទាំសុខភាពអនាម័យ ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ។ - គំរោងនឹងផ្តល់ទឹកស្អាត និងសាងសង់ជម្រកកម្មករដែលមានបំពាក់បង្គន់អនាម័យសំរាប់ បុគ្គលិកកម្មករប្រើប្រាស់ និងស្នាក់នៅបានសមរម្យ ។	CE/PO	មាននៅក្នុង ទុនវិនិយោគ

	វេលាលំដាប់ដែលកើតពីសកម្មភាពសាងសង់ និងមនុស្សនៅការដ្ឋាន និងនៅជុំវិញកម្មការ/បុគ្គលិកគម្រោង ។ គម្រោងអាចបង្កបញ្ហាដល់ ពាល់ដល់សុខភាពប្រជាជនមូលដ្ឋានតាមរយៈការចងជើងមួយចំនួន ដូចជា អេដស៍ ផ្តាសាយបក្សី ជំងឺឆ្លងកាចសាហាវដទៃទៀត ការសេពថ្នាំញៀន និងជួញដូរគ្រឿងញៀន ។			- គ្រប់គ្រងសំណល់រឹងទាំងនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ និងជុំវិញកម្មការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។ - ការការពារ និងព្យាបាលនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយម្ចាស់គម្រោង ឧទាហរណ៍ លេវ៉ាថែទាំសុខភាព ថ្នាំពេទ្យ និងគ្រូពេទ្យ/វេជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីពិនិត្យ និងព្យាបាលបុគ្គលិក/កម្មករគម្រោង ។ - សហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័នសុខភាពនៅក្រុងព្រះសីហនុ និងថ្នាក់ជាតិដើម្បីការពារជំងឺឆ្លង ណាមួយនៅក្នុង និងនៅជុំវិញគម្រោង ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយបុគ្គលិក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ថ្នាំញៀន និងចរាចរណ៍ថ្នាំញៀននៅក្នុងតំបន់គម្រោង ។		
ផ្លូវនាវាចរណ៍	គម្រោងនឹងរំខានដល់ផ្លូវនាវាចរណ៍កាត តាមយួរដងធម្មជាតិ នៅតំបន់កោះពស់ អំឡុងពេលសាងសង់ស្ពានកោះពស់ ។	✓		- ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរកំរងដែកកំរងសោយ និងប្រើប្រាស់ផ្លូវវាងផ្សេង ជាបណ្តោះអាសន្នសំរាប់សកម្មភាពនាវាចរណ៍ក្នុងដែកកំរងកាតសាងសង់ស្ពាន ។ - ជួនដំណឹងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកនេសាទ ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ និងប្រជាជនមូលដ្ឋានឱ្យប្រើប្រាស់ ផ្លូវនាវាចរណ៍ផ្សេងទៀតសំរាប់បើកបរទូករបស់គេនៅឆ្ងាយពីការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានដើម្បីជៀស វាងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមានឡើងដោយជាហេតុ ។ - មានផ្តល់ស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញការដ្ឋានស្ពាន និងមានបណ្តាញព្រាបបង្ហាញ និងដាក់សំរាប់ ការធ្វើនាវាចរណ៍វាងការដ្ឋានសាងសង់ទៀតផង ។ - ការការពារបរិស្ថានលើការដ្ឋានស្ពានប្រែប្រួលខេត្តនៅក្នុងតំបន់គម្រោងជាមួយនិងឧស្ម័នភាពបច្ចេកទេស និងសេដ្ឋកិច្ចសំរាប់ការសាងសង់ផ្លូវនិងត្រូវអនុវត្ត ។ - គម្រោងមានផែនការផ្សេងៗសំរាប់ការបំបែកយកផ្ទាំងថ្នាំថ្លៃថ្លៃនពេក ឬការជីកយកដីជ្រៅ ហួសហេតុ ហើយមានការរៀបចំថ្នាក់ៗចំពោះការដ្ឋានសាងសង់មួយចំនួន ដើម្បី	CE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យ
ឋានលេខា	គម្រោងនឹងផ្ទុះប្លង់ប្លង់ផ្ទៃដីធម្មជាតិនៅកន្លែងមួយចំនួន ជាពិសេសនៅលើកោះពស់ ដោយសារការឈូសឆាយដី ការជីកកាយ	✓			CE/PO	គ្មាន

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

	ដី ដើម្បីសាងសង់ផ្លូវ និងអាគារនៅលើកោះពស់ ។			កាត់បន្ថយការផ្លាស់ប្តូរប៉ាន លេខានៃដីកោះនេះ ។		
សំណើដី	សំណើដីអាចកើតឡើងនៅការដ្ឋានផ្នែកចុងទាំងសងខាងនៃស្ពាន ការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវ និងអាគារលើកោះ ដោយសារសណ្ឋានដី និងប្រភេទដីនៃតំបន់កោះពស់នេះ ។	✓		- ការសំអាតរុក្ខជាតិក្នុងការដ្ឋានសាងសង់នានាបរបស់អំណាចមរកត និងត្រូវកំណត់ទំហំជាអប្បបរមា សំរាប់តែការសាងសង់ ។ - ការឈូសឆាយដីនៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់នឹងត្រូវធ្វើតែនៅដុំប្រាំង ឬគ្មានរក្សា ។ - វិធានការ/ការទប់ស្កាត់សំណឹកដីសមស្របនឹងត្រូវអនុវត្ត ដូចជាការដាំដុះរុក្ខជាតិឡើងវិញភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីបកស្រោចទៅដីលើ ដីកន្លែងដាំថ្នាក់ដើម្បីបន្ថយដំណាច់បូកស្រូវប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដែល មានដីងាយទទួលរងសំណឹក ។	CE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យធាតុ
ធនធានផ្លូវ	សកម្មភាព សាងសង់នៅតំបន់កោះពស់ នឹងបន្ថយនូវតំលៃធនធានមួយចំនួនអាស្រ័យការធ្វើឱ្យក្រខក់ដោយសារតែរោង ដូចជាភាពមិន សប្បាយចិត្តនៃការមើលឃើញហ្មឺងមនុស្ស និង សំលេងអ្វីអរកើតចេញពីកម្មករ និងគ្រឿងចក្រសាងសង់នៃការដ្ឋានសំណង់ ។ ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងមិនបានត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងសាងសង់ ការចោលកាកសំណល់លើដីទៅក្នុងទឹក ឬនៅលើផ្លូវ ធ្វើឱ្យខូចធនធាន តាមផ្លូវ ដូចជាធ្វើឱ្យក្រខក់ផ្លូវតាមមាត់ប្រាំង និង	✓		- នឹងដាក់របងស្តាំស្តាំកំពស់យ៉ាងតិចនៅជុំវិញការដ្ឋានសំណង់ នៅការដ្ឋានស្ពាន និងការដ្ឋាននៅលើផ្លូវហាវី ។ - គ្រឿងសំរាមភ្នែក (ដំបូងប្រភេទស្ពាន) នឹងត្រូវបំបាក់លើរបងការដ្ឋានផងដែរ បើចាំបាច់ ។ - ការទប់ស្កាត់កកទឹក និងកំទេចកំណរអោយបានល្អ ដាក់រូបការបាញ់ទៅត្រប់កន្លែងនៃការដ្ឋាន សាងសង់នៅក្នុងទឹក និងនៅផ្លូវសម្រួល/មាត់ទឹក ។ ជាឧទាហរណ៍ តេអាចដាក់ក្នុងណាត់ស្លាក់កកដីនៅជុំវិញកន្លែងសាងសង់នៅក្នុងទឹក ហើយសាងសង់ប្រទះរកកកនៅកន្លែងសាងសង់នៅក្បែរ ផ្លូវសម្រួល ឬតាមមាត់ទឹក ។ - គ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងម៉ាស៊ីន ឬប្រេងអ៊ីលដែលចេញពីសកម្មភាពសាងសង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយប្រមូលទុកដាក់ក្នុងធុង និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬលក់ឱ្យអ្នកយកទៅប្រើក្នុងបំណងផ្សេងៗ ។ - ធ្វើការថែទាំ និងជួសជុលគ្រឿងចក្រដែលបំបែកឱ្យគំរាមមិនឱ្យលេចចំពោះប្រេងនិងខ្នាញ់ ទៅលើដី ឬក្នុងទឹក ។ - អប់រំដល់កម្មករមិនឱ្យចោលកាកសំណល់ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹក ហើយដល់មរកត	PO/Contractor	មាននៅក្នុងទិន្នន័យធាតុ/កិច្ចសន្យា

	កន្លែងទីតាំង ១ ទីកន្លែងមានកម្រ និង កំទេចកំណាច ដែលកើតពីសកម្ម ភាពសាងសង់ និងធ្វើឱ្យគ្រឿង និងបំប្លែងដល់ច្រាំងសមុទ្រ និងគុណភាពទឹក ។		ធានាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការកាត់បន្ថយ អនាម័យនៅក្នុងទីកន្លែងសាងសង់ និង ជម្លោះនៅបរិវេណបុគ្គលិក/កម្មករតំបន់ ។	
ព្រំពេលី និង សត្វព្រៃ	ការកាត់ព្រំពេលីប្រមាណ ជា ៤៦៣.៣ ឬ៤៧% នៃទំហំព្រំពេលីសរុបនៅលើកោះ ដើម្បីសាងសង់ផ្លូវ អាគារ និងបេដ្ឋានចរាចរសម្ព័ន្ធ ដទៃទៀត ។ ការកាត់ព្រំពេលីការទន្ទ្រា ទទួលបានព្រំ លើកោះពីសំណាក់កម្មករសំណង់ដើ ម្បីចាប់ សត្វព្រៃ អាចប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃនៅលើ កោះពស់ ។		- ការកាត់ព្រំពេលីនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដែនកំណត់នៃតំបន់ការទីកន្លែងសំរាប់សកម្មភាព សាងសង់ តំបន់បណ្តោះ ។ - ដាំដើមឈើ ឬរុក្ខជាតិដទៃទៀតឡើងវិញនៅបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពសាងសង់ជាក់ ស្តែងនៅតាម ការដ្ឋាននីមួយៗ ។ - ហាមឃាត់កម្មករសំណង់ដាច់ខាត ពីការទន្ទ្រាចូលព្រៃដើម្បីបរបោសស្រូប និងកាប់ ព្រៃឈើ ។ - ក្រុមហ៊ុនកោះពស់នឹងធ្វើកិច្ចសហការជាមួយខណ្ឌដូចលើព្រៃឈើខេត្តព្រះសីហនុ រដ្ឋបាលព្រៃឈើ និងក្រសួងកសិកម្មដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតកាប់ដើមឈើលើកោះមួយ ចំនួនសំរាប់ការដ្ឋានសាងសង់ ។ - ក្រុមហ៊ុនកោះពស់នឹងអនុវត្តតាមកិច្ចសន្យាដែលកោះពស់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុរវាងក្រុម ហ៊ុនកោះពស់ ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៦ ដែលមាន ចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី២ ត្រង់ចំនុច ៣.៣ ថា “ ក្នុងការអនុវត្តន៍គម្រោង ភាគី(ខ) មាន សិទ្ធិកាប់ឆ្ការព្រៃ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍លើ ទីតាំងវិនិយោគតាមប្លង់មេ ។ ដើមឈើទាំងអស់ នៅលើទីតាំងវិនិយោគដែលត្រូវកាប់សំរាប់ការសាងសង់នៃសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទីតាំង វិនិយោគដែលបានអនុញ្ញាត ហើយប្រសិនបើដើមឈើទាំងនោះមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ច នោះ ភាគី(ខ) ត្រូវបង់ប្រាក់ជូនរដ្ឋស្របតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន	CE/PO មាននៅក្នុង ទុនវិនិយោគ

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងអាកាសនៅក្នុងព្រះសីហនុ

						ទើបមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬលក់លើទាំងនោះដោយស្របច្បាប់ ។ ពុំទោះទេ លើដៃលក់ប្រើប្រាស់ ត្រូវប្រគល់ជូនរដ្ឋវិញ ។						មាននៅក្នុង ទិន្នន័យ/កិច្ចសន្យា
ការវិនិច្ឆ័យ/មធ្យម	នៅដំណាក់កាលសាងសង់ គម្រោងអាច ប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វ ក្នុងទឹកដូចជា មីក បង្កា ត្រី ត្រីតុកែ និងផ្កាថ្ម ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ កោះពស់ ។ ហេតុប៉ះពាល់ដល់ធនធានទាំងនោះបណ្តាលពីការប្រែប្រួលគុណភាពទឹក (ទឹកមានកករ/កាតល្អក់ខ្ពស់ កាតសំណល់កំប៉ ចូលទៅក្នុងទឹក សំលេង និង វិញ្ញាបនបត្រសីតុណ្ហភាពសាងសង់) ។					- ការទប់ស្កាត់កកដី និងកំទេចកំណឱ្យបានល្អិតជាតិកំរិតការចាំបាច់នៅត្រប់កន្លែងនៃការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងទឹក និងនៅស្រូវមុខ/មាត់ទឹក ដោយដាក់ក្រណាត់ស្នាក់កកដីនៅជុំវិញកន្លែងសាងសង់នៅក្នុងទឹក ហើយសាងសង់ប្រឆាំងការកកនៅកន្លែងសាងសង់នៅស្រូវមុខ ឬតាមមាត់ទឹក ។ - គ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងម៉ាស៊ីន ឬប្រេងអ៊ីសូឡាតូមត្រូវត្រួវ ដោយប្រមូលទុកដាក់ក្នុងធុង និងប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬលក់ឱ្យអ្នកយកទៅប្រើក្នុងបំណងផ្សេងៗ ។ - ថែទាំ និងជួសជុលគ្រឿងប្រើប្រាស់ និងយានយន្តគម្រោងមិនឱ្យលេចកំប៉ប្រេង/ខ្លាញ់លើផ្ទៃក្នុងទឹក ។ - អប់រំដល់កម្មករមិនឱ្យចោលកាកសំណល់ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹក ហើយផ្តល់មធ្យមបាយគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ រួមបញ្ចូលទាំងសាងសង់បង្កន់អនាម័យនៅក្នុងទឹកសាងសង់ និង ជុំវិញកំរិតនៅ ។ - ហាមឃាត់ដាច់ខាតចំពោះកម្មករសំណង់មិនឱ្យធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ ហើយក្រុមហ៊ុនធ្វើកិច្ចសហការជាមួយខណ្ឌដ្ឋបាលជលផលខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីធ្វើអធិការកិច្ច និងទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់គម្រោង ។	✓	PO/Contractor				
ទេសភាព	ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់ គម្រោង និងមាន ហេតុប៉ះពាល់ដល់ទេសភាពនៅក្នុងតំបន់ ដោយសារភាពផ្លាស់ប្តូរប្រឡងលេខា ពីការ	✓				- ក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំផែនការឱ្យបានល្អសំរាប់ការការពារសំអាតក្នុងតំបន់ការដ្ឋានសាងសង់ចាំបាច់ ឧទាហរណ៍ការដ្ឋានសាងសង់នៅលើកោះពស់នឹងត្រូវធ្វើជាប្រក្ស គឺមិនបើកចំហការដ្ឋានសាងសង់ នៅពេលតែមួយរួមគ្នាទោះទេ ។ - ការដាំដុះរុក្ខជាតិឡើងវិញនៅកន្លែងដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់ស៊ីវិល ដើម្បីរក្សា	មាននៅក្នុង ទិន្នន័យ/កិច្ចសន្យា	CE/PO				

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

	ការខ្វះ ការប្រកួតសរ ការសង់ គ្រឹះស្ថាន ការចោលកាកសំណល់ ការកំប៉ត់ដុំស្មុំ និងប្រេងអ៊ីល ពីម៉ាស៊ីន ត្រឡប់ចេញពីសាងសង់ ចូលទៅលើ ផ្លូវសមុទ្រ/ ក្នុងទឹក សមុទ្រ ឬនៅតាមកន្លែងទំនេរ ក្បែរនោះ ។ ជួនកាលការបង្ហូរទឹកក្រខ្វះ ជំរឿនពី សកម្មភាព សាងសង់ និងជំរុំកម្មកម្រិតទៅក្នុងប្រភព ទឹក និងជីវ័ទំនេរអាចកើតមាន ឡើងផងដែរ ។			- គ្រាន់នៅការ ដ្ឋានសំណង់ និងនៅជុំវិញកន្លែងបែងចែកប្រព័ន្ធលូ/កម្មករ ។ - គ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេងម៉ាស៊ីន និងប្រេងអ៊ីលឱ្យបានត្រឹមត្រូវដោយប្រមូលទុកដាក់ក្នុងធុង និង ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬលក់ឱ្យអ្នកយកទៅប្រើក្នុងបំណងផ្សេងៗ ។ - ថែទាំ និងជួសជុលឡើងវិញច្រើនប្រភេទក្រដាសមិនឱ្យលេចកំប៉ប្រេង និងខ្លាញ់លើដី ឬក្នុងទឹក ។ - ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅជុំវិញការដ្ឋានគំរោង និងត្រូវអនុវត្តឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីធានាថា គុណភាពរបស់ទឹកនៅពេលសាងសង់មិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ស្រូវ ដល់ជីវិតសត្វ និងរុក្ខជាតិក្នុងទឹក និងមនុស្ស ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗសំរាប់ត្រួតពិនិត្យ គុណភាពទឹកគឺ TSS, DO, BOD5, Total N, Total P, Cd, Hg, and Pb ។	PO	២.០៤០/ឆ្នាំ (សរុប៥ឆ្នាំ គឺ ១០.២០០)
កាកសំណល់	សំណល់រឹងដូចជា កាកសំណល់នៃសំភារៈសំណង់ សំណល់ផ្ទះបាយ និងសំណល់ចេញពីមនុស្ស អាចកើតមាននៅការដ្ឋានសាងសង់ និង ជុំវិញកន្លែងបែងចែកប្រព័ន្ធលូ/កម្មករគំរោង ។ ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ និងក្នុងជុំវិញកន្លែងបែងចែកប្រព័ន្ធលូ/កម្មករ មិនបានល្អ និងបង្ក ឱ្យមានបញ្ហាជា			- ក្រុមហ៊ុននឹងអប់រំកម្មករមិនឱ្យបោះចោលកាកសំណល់ទៅក្នុងខ្សែទឹក និងផ្តល់ឱ្យនូវសេវាកម្ម គ្រប់គ្រងសំរាមរួមទាំងបង្កើនអនាម័យក្នុងទីតាំងការដ្ឋានសាងសង់ និងក្នុងជុំវិញប្រព័ន្ធលូ/កម្មករ ។ ជាក់ស្តែង ក្រុមហ៊ុនក្រោយមានកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន CINTRAI សាខាក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីប្រមូលសំរាមកាបាយ និងសំរាមផ្ទះបាយយកទៅបោះចោល ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងសាងសង់ស្រះរងកក ដែលមានតួនាទីសំរាប់បម្រើទឹកដែលប្រើប្រាស់ចេញពីការ ដ្ឋានសាងសង់ និងជុំវិញកន្លែងបែងចែកប្រព័ន្ធលូ/កម្មករ ។ សំភារៈសំលាប់មេរោគ ដូចជា ម្សៅកំប្រែរសំ និងក្លរីនីងត្រូវបានប្រើដើម្បីសំអាតទឹកក្នុងស្រះរងកក ក្នុងករណីបើជាប់ ។ - គ្រប់គ្រងសំណល់សំភារៈសំណង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដូចជា ឈើ ដែក ក្រដាស និង	CE/PO	មាននៅក្នុង ទុនវិនិយោគ

	ច្រើន ដូចជា ធ្វើឱ្យខូចសេវាកម្មភាព បំពុលគុណភាពដី គុណភាពខ្យល់ និងគុណភាពទឹក បង្កើតជំងឺ និងសត្វចង្រៃចំណីភាគ ដូចជា ម្ជុំស រ៉យ ហើយចុងក្រោយគឺប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសត្វ ក្នុងទឹកសត្វពាហនៈ និងសុខភាពមនុស្ស ។			ស្បៀងឆ្នាំ ធ្វើឱ្យមានការប្រែប្រួល ព្រមទាំងសំណល់ប្រេង និងប្រេងអ៊ីលចេញពីគ្រឿងចក្រសាងសង់ដោយប្រមូលទុកក្នុងធុងដើម្បី ប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ឬលក់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ។	
សំលេង និងវ៉ុញ	សំលេង និងវ៉ុញដែលកើតចេញពីគ្រឿង ចក្រសាងសង់ជាពិសេស ការបុកសសរគ្រឹះ រថយន្តធំៗ/យានយន្ត ប្រើសំរាប់ដឹកជញ្ជូន សំភារៈសំណង់និងកើតមានឡើងនៅក្នុង និងនៅជុំវិញការដ្ឋានសាងសង់។ សំលេង និងវ៉ុញនៅ ការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាន កោះពស់ និងផ្លូវហាវ៉ៃ គឺថាគឺជាប្រភពបំពុលដល់សហគមន៍នៅទីនេះ ។	✓	- ក្រុមហ៊ុនកោះពស់ នឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងចក្រ និងរថយន្តធំៗ/យានយន្តធំៗសាងសង់អស់ដែលមាន គុណភាពល្អ បញ្ចេញសំលេង និងវ៉ុញតិច ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ឧបករណ៍ និងសំភារៈ ដូចជា កាត់កាត់នៅត្រចៀកការពារសំលេងជូនដល់បុគ្គលិក កម្មករគម្រោងនៅការដ្ឋានធ្វើការដែលមានសំលេងខ្លាំង ។ - រាល់សកម្មភាពសាងសង់ទាំងអស់របស់គម្រោងមរកត នឹងត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងរយៈពេលម៉ោងធ្វើការពេលថ្ងៃ (៧:៣០-១១:៣០ និង ១៣:៣០-១៧:៣០) និងគោរពតាមកំណត់សំលេងក្នុង តំបន់សាធារណៈ ដូចមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៦ នៃអនុក្រឹត្យស្តីពីការត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ និង ការវិវាទដោយសំលេង ។	CE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យ
ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ					
ចរាចរណ៍	ការកកស្ទះចរាចរណ៍ និងគ្រោះថ្នាក់ចរា ចរណ៍អាចកើតមានឡើង នៅលើផ្លូវដែលពាក់ព័ន្ធទៅ	✓	- ក្រុមហ៊ុននឹងបំពាក់ក្លែងចរាចរណ៍ ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ និងគ្រឿងបំពាក់នៅតាមបណ្តោយស្ពានទាំងសងខាង ខាងក្រោមស្ពាន ដូចមានចែងក្នុងកិច្ចសន្យាបន្ថែមរវាងក្រុមហ៊ុនកោះពស់ ជាមួយរាជរដ្ឋា គឺជាលក្ខណៈ ។	OE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យ

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

	និងកិច្ចដំណើរការ គម្រោងមរកត ជាពិសេស ផ្លូវថ្នល់ និងស្ពានកោះ ពស់ ដោយការកើនឡើង នូវថ្លៃ យន្ត ឡាន ម៉ូតូ និងទោចក្រយាន ដែលរថភាពរណីលើផ្លូវក្នុងតំបន់ គម្រោង។ ជួនកាល គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អាចកើតឡើងនៅលើស្ពាន ដងដែរ ដោយសារការច្រូស ប្រហែលរបស់ អ្នកបើកបរ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវ/ស្ពាន ។			- ក្រុមហ៊ុនកោះពស់នឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីបញ្ជាក់ក្នុងបត្រ និងស្នាក់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ - ក្រុមហ៊ុនកោះពស់នឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារប្រតិបត្តិក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីផ្តល់ប័ណ្ណចរាចរណ៍ដើម្បីប្រើប្រាស់ការលើកចូលស្ពាន និងកន្លែងប្រសព្វគ្នា នៃផ្លូវខាងៗនៅក្នុងតំបន់ គម្រោង ។		
សិទ្ធិប្រើប្រាស់ទឹក និងសិទ្ធិទូទៅ	គម្រោងនឹងមានហេតុប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារ អ្នកនេសាទមួយចំនួន បើសិនគម្រោងនឹងហាមឃាត់ សកម្មភាពនេសាទបែបគ្រួសារនៅទីនេះ ។	✓		- ក្រុមហ៊ុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនេសាទធ្វើសកម្មភាពនេសាទជុំវិញកោះពស់ក្នុងចំងាយ ១០០ម៉ែត្រ ពីមាត់ទឹក ដើម្បីថែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ និងសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាជន និងភ្ញៀវដែលរស់នៅលើកោះ ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់អាទិភាពជ្រើសរើសគ្រួសារអ្នកនេសាទដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ឱ្យចូលធ្វើការជា បុគ្គលិក/កម្មកររបស់គម្រោងទេ អំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ឱ្យគ្រប់គ្រាន់នូវគ្រឿងសំភារៈគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងដូចជា ធុងដាក់សំរាម និងកន្លែងដាក់សំរាមតាមការចនាប្រុងទាន់ទីនៃបំណុលរបស់រាជធានីភ្នំពេញ (ក្នុងសំរាមមានប្រភេទ ដូចជា (១) ក្នុងសំរាមក្រដាស/ប្លាស្ទិក/កំទេចដេក/កែវ (២) ក្នុងសំរាមសំណល់អាហារនិងបន្លែ និង (៣) ក្នុងសំរាមគ្រោះថ្នាក់/ផ្លូវលំ អាគុយ សំណល់ថ្នាំពេទ្យ និងសារធាតុពុលនានា ។ល។) - ក្រុមហ៊ុនកោះពស់នឹងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាម (ដូចជា CINTRI) ដើម្បីប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងយកទៅបោះចោលរាល់សំណល់រឹង	PO	គ្មាន
សុខភាពសាធារណៈ	ការគ្រប់គ្រងសំណល់រឹងមិនបានត្រឹមត្រូវ នៅលើកោះពស់ និងនៅផ្ទះប្រហារនៃបង្កឱ្យមានក្លិនស្អុយ ក្រខក់ដី និងក្រខក់ទឹក ព្រមទាំងបង្កើត ជំរកបាក់តេរី និងភ្នាក់ងារចំណងជី ដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្ស ។	✓			OE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យប៉ាន់

	ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រខ្វក់មិនបានល្អ ឬភាពមិនដំណើរការល្អនៃអាងធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មសំអាតទឹកស្អាតនៅលើកោះពស់ ក៏ដូចជានៅឆ្នេរហាវី និងបំពង់បង្ហូរទឹកនៅជុំវិញ កន្លែងដែលបង្ហូរទឹកបីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពភ្ញៀវ ឬអ្នកមកលេងទឹកក្នុងតំបន់នោះ ។			ទាំងអស់ដែលកើតចេញពីកិច្ចដំណើរ ការគម្រោងអគ្គិសនីមូល ។ - ក្រុមហ៊ុនធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ ដើម្បីធានាថាភូមិសាស្ត្រនៃអាងធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទាំងអស់របស់គម្រោងមានដំណើរការល្អ ដែលធានាបាននូវកំលាំងទឹកជាក់ស្តែងបង្កើនច្រើនប្រសិនបើមានបង្ហូរទឹកនៅតំបន់ទឹកសាបាណោះ ដែលកំណត់ដោយក្រសួងបរិស្ថាននៃប្រទេសកម្ពុជា ។ - ក្រុមហ៊ុនអភិរក្សសារធាតុសរសៃប្រព្រឹត្តិការណ៍ ឬមណ្ឌលសុខភាពនៅលើកោះពស់ និងមានផល លើកកម្ពស់សុខភាពចំពោះភ្ញៀវទេសចរណ៍ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តព្រះសីហនុផងដែរ ។ - ក្រុមហ៊ុនកោះពស់នឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារថែទាំសុខភាពថ្នាក់មូលដ្ឋានជាក់ជាក់ និងជាក់តំបន់ ឬជាក់អន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយរាល់បញ្ហាសុខភាពនៅក្នុងតំបន់គម្រោង ។	
ហានិភ័យ	ក្នុងពេលស្ថានីដំណើរការស្ថាននេះអាច ជាកន្លែងគោលដៅសំរាប់មនុស្សមួយចំនួនធ្វើអត្តឃាត (អ្នកមេធាវី ឬអ្នកខូចចិត្ត ទៅលោតទឹក សម្លាប់ខ្លួន) ដូចជាបើកើតមានឡើងជាធម្មតានៅស្ថានចំណុចប្រទេសកម្ពុជា ។ ជួនកាល ការរុញច្រានគ្នាដោយចេតនា ឬដោយអចេតនា និងការប្រព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍នៅលើស្ថាន ក៏អាចបង្កជាគ្រោះ			- ក្រុមហ៊ុននឹងមានដាក់ស្ថាប័ន និងប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅលើស្ថាន ព្រមទាំងរៀបចំឱ្យមានបរិវេននៃស្ថាប័ន ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព ២៤ ម៉ោង លើ២៤ ម៉ោង ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងសហការជាមួយប្រតិភូក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងដូចមានរៀបរាប់ខាងលើ ។	OE/PO

មាននៅក្នុង
ទិន្នន័យ

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

ព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ	ថ្នាក់ដល់ជីវិត ាន់ដែរ ។ គម្រោងនឹងប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃ ជាពិសេស ពពួកបក្សីនៅតំបន់កោះពស់ ដោយសារនៅពេលដំណើរការគម្រោង និងមានមនុស្សច្រើនកុះករនៅលើកោះ ។ ជាងនេះទៀតនោះ ព្រៃឈើចំនួន ៤៦ហ.ត នៅលើកោះត្រូវបានបាត់បង់ក្នុងពេល សាងសង់គម្រោង ដូចនេះសត្វព្រៃបានបាត់បង់ជីវកម្មរបស់វា ។	✓	- ការដាំឈើឡើងវិញនៅកន្លែងដីវាលដាំបាច់មួយចំនួនលើកោះពស់ ដែលអាចរក្សាបានជាជីវកម្ម បក្សីព្រៃ និងជីវកម្មព្រៃដទៃទៀត ។ ធ្វើបានដូច្នេះអាចអភិរក្សនូវប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ នេះបានមួយចំនួន ។	OE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យ
	គម្រោងបានធ្វើឱ្យថយសមត្ថភាពស្រូប ជាតិឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតប្រមាណជា ២៤.១៩តោន/ឆ្នាំ ហើយបាត់បង់កំនើនមាឌឈើ ៤០ តោន/ឆ្នាំ ។		- ក្រុមហ៊ុននឹងប្តូរបូមវិភាគមានក្នុងកម្មវិធីអភិរក្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ឧបាហរណ៍ក្រុមហ៊ុននឹងប្តូរបូមវិភាគទានក្នុងទីតាំងដើមឈើជាដើម ។ល ។	PO	ជាថវិការដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ម្ចាស់គម្រោង
ការវាស់វែងក្នុងទឹក/មធ្យម	ហេតុប៉ះពាល់លើការវាស់វែងក្នុងទឹក/មធ្យមអាចនឹងកើតឡើងដោយសារការបង្ហូរទឹកក្រខក់ដែលគ្មានការសម្អាតចូលក្នុងប្រភពទឹក ការចោលសំណល់រឹងនៅលើផ្ទៃ ឬតាមមាត់ទឹក ។	✓	- គម្រោងមរកតមានផែនការទប់ស្កាត់ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពទឹកផ្ទៃក្នុង និងការប្រមូលសំរាប់ការអភិវឌ្ឍផ្នែកទេសចរណ៍ ដូចនេះសកម្មភាពនេសាទ និងការប្រមូលភ្នំស្រួចនឹងត្រូវមានកំណត់ ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយខណ្ឌដ៏បាលដល់ខេត្តព្រះសីហនុ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក នេសាទធ្វើសកម្មភាពនេសាទនៅតំបន់កោះពស់ក្នុងចំណោមដែនកំណត់ពីមាត់ច្រាំង (យ៉ាងតិច ១០០ ម៉ែត្រ ពីច្រាំងកោះពស់) ។	OE/PO	មាននៅក្នុងទិន្នន័យ

	គំរោងនឹងមានហេតុប៉ះពាល់ គឺ ចូលទៅមធ្យម លើវិស័យ/ វិស័យ ជាតិ ជាមួយនឹងការបណ្តុះបណ្តាល ជាបន្តបន្ទាប់ប្រចាំខ្លួនខ្លួន ។ ភាពងាយស្រួលក្នុងការ ចេញចូលបណ្តាលមកពីកិច្ចដំណើរ ការស្តារអាចទាក់ទាញដល់អ្នក នេសាទ ឬភ្ញៀវទេសចរណ៍ចុះមក និងធ្វើ នេសាទនៅតាមក្បែរច្រាំង កោះពស់ ។		- គ្រប់គ្រងឱ្យបានល្អចំពោះការកាត់សំណល់ដែលកើតចេញពីការប្រតិបត្តិការ ។ ត្រួត ពិនិត្យយ៉ាងខ្ជាប់ ខ្ជួននូវអាងធ្វើប្រតិបត្តិកម្មទឹកស្អាតឱ្យមានដំណើរការល្អ ហើយក៏លែង ចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការចេញចូលនៃការបង្កើនចំណូលចំនួនជាតិដែល កំណត់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយខ្លួនដែលជួលដីសេដ្ឋកិច្ចព្រះសីហនុ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ តាមដានវិស័យ/ក្រី និងវិស័យជាតិក្នុងតំបន់កោះពស់ទាំងមូល អំឡុងពេលដំណើរការគម្រោង ។ នឹងមានផែនការធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងការដាំដុះឱ្យ កោះពស់ (១០០២ ពីមាត់ច្រាំង) ជាប្រភេទដាំដុះឱ្យមានលក្ខណៈពេញលេញប្រតិបត្តិ ការគម្រោង ដើម្បីពិនិត្យមើលធនធានធម្មជាតិនេះ និងរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណា រក្សានិរន្តរភាពវិស័យ ។	PO ១៥.០០០/២ឆ្នាំ (សរុប ៦៧៥.០០០)
ដីប្រើប្រាស់	ការផ្លាស់ប្តូរនៃដីប្រើប្រាស់ លើកោះពស់ គឺការថយចុះនូវព្រៃ ឈើក្នុងតំបន់ផ្ទេរ ដោយសារ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសកម្មភាព អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀត នៅលើកោះ ហើយមានការប្រែប្រួលប្រព័ន្ធអេកូ ឡូស្ត្រីនៅលើកោះ និងអាចបង្កផល អាក្រក់ដល់ជីវព្រះសីហនុ ដោយសារខ្យល់បោកបក់ខ្លាំង និងរកលឿង ។		- ក្រុមហ៊ុននឹងរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ណែនាំ និងបទ ដ្ឋានក្នុងន័យការអភិវឌ្ឍដែលមានលក្ខណៈសង្គមកិច្ចសង្គម និងការការពារបរិស្ថានផង ។ - បញ្ចូលសំណាកបង្កើន បង្កើនប្រព័ន្ធអេកូឡូស្ត្រី ជាពិសេសប្រព័ន្ធអេកូឡូស្ត្រី តំបន់កោះពស់ និង បញ្ចូលសំណាកបង្កើនប្រព័ន្ធអេកូឡូស្ត្រីក្នុងតំបន់គម្រោង ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយស្ថាប័ននៃស្ថាប័នព្រះសីហនុ ក៏ដូចក្រសួងពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍ គម្រោងនេះ ។	PO មាននៅក្នុង ទិន្នន័យគត
ការបំពុលខ្យល់	ការកើនឡើងនូវវ៉ុលដុន ជួនជូន និងរថយន្តជីកផ្សេងៗទៀត		- ការការព្រឹត្តិការណ៍ឱ្យបានល្អ (ដើមឈើ និងរុក្ខជាតិនានា) នៅលើកោះ និងនៅជិតគោក នៅក្នុងតំបន់ កោះពស់ទាំងមូល ហើយការដាំដើមឈើនៅកន្លែងទំនេរ ឬនៅតាម	PO មាននៅក្នុង ទិន្នន័យគត

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

	តំបន់កោះពស់ ក្នុងតំបន់ ក្នុងតំបន់ ក្រុងព្រះសីហនុ និងបញ្ចេញផ្សែង ក្រឡក់ មួយចំនួនចូលទៅក្នុង បរិយាកាសនៅក្នុងតំបន់។ ការបំភាយពីវ៉ែនតូចៗ និងទៅ ចក្រយានយន្ត ទាំងនោះ រួមមាន NO ₂ , SO ₂ , CO, និង TSP			បណ្តោយផ្លូវក៏អាចជួយ រក្សាឱ្យមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដងដែរ។		
ការបំពុលទឹក	ការបោះចោលសំណល់ចូលក្នុង ដុំទឹកសមុទ្រ ឬនៅលើផ្ទៃកោះ ពស់ និងផ្លូវហាវ៉ែនបំពុលគុណ ភាពទឹកនៃតំបន់ផ្សេងៗទៀតនេះ។ ជួនកាល ការបំពុលទឹកក្រឡក់មិន បានសំអាតចេញពីសហ គមន៍ ឬសកម្មភាពដំណើរការគម្រោង ចូលក្នុង ប្រភពទឹកអាចកើតមាន ឡើង។ ការមិនដំណើរការល្អនៃ អាងធ្វើប្រព្រឹត្តិ កម្មសំអាតទឹក ក្រឡក់នៅ លើកោះពស់ និងនៅ ផ្លូវហាវ៉ែនឡើងពេលប្រតិបត្តិការ ដំឡើងបំពុល គុណភាពទឹកសមុទ្រ ក្នុងតំបន់នេះ។	✓		- គ្រប់គ្រងឱ្យបានល្អចំពោះការកាត់រំលោភគម្រោង ដែលកើតចេញពី លំនៅដ្ឋាន សណ្ឋាគារ អាគារ ការិយាល័យ តំបន់ពាណិជ្ជកម្ម និងតំបន់សាធារណៈនៅលើកោះពស់ និងនៅផ្លូវហាវ៉ែន។ ជាឧទាហរណ៍សំណល់រឹង គឺមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អដោយមាន ប្រព័ន្ធប្រមូលយកតាមការទាញទាញ នៃបរិស្ថានស្ថាបត្យកម្មជាទីស្មានទេស ហើយទឹក ក្រខក់គឺមានភក់ភ្ជាប់យ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវ និងធ្វើការ សំអាតដោយអាងធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មមុន និងបង្កើនចូលទៅក្នុងសមុទ្រ។ - ក្រុមហ៊ុននឹងដៃទាំ និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវអាងធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកស្អុយឱ្យ មានដំណើរការល្អ ហើយតំលៃនៃធាតុបំបែកប្រែប្រួលតាមបទដ្ឋាននៃការបង្កើន ចូលតំបន់ទឹកដង្កោជាតិដែលបាន កំណត់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន។ - ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅជុំវិញទីតាំងគម្រោង និងត្រូវអនុវត្តឱ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីធានាថា គុណភាពបេសទឹកនៅពេលប្រតិបត្តិការមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ជីវិតសត្វ និងរុក្ខជាតិ ក្នុងទឹក និងមនុស្ស។ ធាតុបំបែកប្រែប្រួលតាមបទដ្ឋាននៃការបង្កើន គុណភាពទឹកគឺ TSS, DO, BOD₅, Total N, Total P, Cd, Hg, និង Pb.	PO	១.០២០/ឆ្នាំ (សរុប ៩១.៨០០)

៧.៣ កម្មវិធីវិនិយោគតាមដានបរិស្ថាន

ការត្រួតពិនិត្យលើសមាសធាតុបរិស្ថានដែលកើតមានឡើងដោយសារតំរូវការក្នុងដំណាក់កាល មុនសាងសង់ ពេលសាងសង់ និងប្រតិបត្តិ និងត្រូវធ្វើជាចាំបាច់។ ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ និងថវិកាសំរាប់កិច្ចដំណើរការត្រួតពិនិត្យ ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានដូចមានបង្ហាញជូននៅខាងក្រោម។ ថវិកាសំរាប់ត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវរៀបចំឡើងនេះជាបន្តបន្ទាប់សំរាប់ក្រុមហ៊ុននិយោគគម្រោង។ ការប៉ាន់ប្រមាណលើអតិថិការណ៍យល់សំរាប់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានមានបង្ហាញជូននៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី៨។

តារាង ៧.៣-១ : កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន

វិធានការកាត់បន្ថយ	ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមដាន	ទីកន្លែង	កាលវេលាតាមដាន	ស្ថាប័នទទួលខុសត្រូវ	តំលៃ, ដុល្លារ US
ដំណាក់កាលមុនការសាងសង់					
តំរូវការមរកតនឹងអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិវិស្វកម្មទាំងអស់ដែលបានយល់ព្រមដោយអន្តរក្រសួង និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។	ពិនិត្យប្លង់វិស្វកម្មផ្ទៃក្រោយ និងការរៀបចំដាក់សមាសធាតុគម្រោង ដូចការយល់ព្រមពីអន្តរក្រសួង និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។	ការិយាល័យតំរូវការ	ម្តងសំរាប់ការរៀបចំគម្រោង ប្លង់ផ្ទៃក្រោយ និងម្តងសំរាប់ការរៀបចំប្លង់ផ្ទៃក្រោយ	DE/PO, MPWT, MLMUPC និង TSMC	គ្មាន
- ការសម្អាតការដ្ឋាននឹងត្រូវធ្វើតែកន្លែងដែលត្រូវការសាងសង់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ។ - ការពារសំណើកដីអំឡុងពេលការងារដី។	ពិនិត្យការអនុវត្តជាក់ស្តែង ចំពោះការសម្អាតការដ្ឋាន និងការទប់ស្កាត់សំណើកដី	នៅតាមការដ្ឋាន សាងសង់នីមួយៗ	៦ដង អំឡុងពេលការងារដី និងសម្អាតការដ្ឋាន	PO, TSMC, និង PDoe	៣០០
ការពារភក់ ឬល្បប់/ផេះពី រណ្តៅខ្ទង់	ពិនិត្យការបំប្លែងចេញពីការខ្វែងរណ្តៅ សំរាប់ការអង្កេតតុល្យភាពស្រូវ	តាមរណ្តៅខ្ទង់ នីមួយៗ	១០ដង ក្នុងអំឡុងពេលខ្ទង់ សិក្សាដី	PO, TSMC, និង PDoe	៥០០

វិធានការកាត់បន្ថយ	ប្រតិបត្តិការតាមផែនការ	ទីកន្លែង	កាលវេលា តាមផែនការ	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃ, ដុល្លារ US
ដំណាក់កាលសាងសង់					
ផ្តល់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ និងអ្នកសម្របចរាចរណ៍តាមផ្លូវចេញចូលការដ្ឋាន	ពិនិត្យមើលគ្រឿងសំរួលចរាចរណ៍ដែលមានចែងក្នុងវិធានការ និងអង្កេតស្ថានភាពចរាចរណ៍	នៅប្រកបចូលស្ថានភាពរស់ និងនៅការដ្ឋានឆ្នេរហាវ៉ៃ	២ដង ក្នុងអំឡុងពេលសាងសង់	CE, TSMC និង PDoe	គ្មាន
ផ្តល់ទឹកស្អាត ជុំវិញកន្លែង និងបង្គន់អនាម័យនៅក្នុងការដ្ឋាន និងជុំវិញកម្មករ	ពិនិត្យមើលស្ថានភាពជុំវិញកន្លែង និងបង្គន់អនាម័យដែលបានផ្តល់ដោយគម្រោង	នៅកន្លែងសាងសង់ និង ជុំវិញកម្មករ	ប្រចាំត្រីមាស	PDoe	៧៥០
គ្រប់គ្រងសំណល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ទាំងនៅការដ្ឋាន និងជុំវិញកម្មករ	ពិនិត្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំណល់ដែលផ្តល់ដោយគម្រោង				
គ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេង និងប្រេងរំអិលចេញពីការសាងសង់គម្រោង	ពិនិត្យការគ្រប់គ្រងសំណល់ប្រេង និងប្រេងរំអិល	នៅការដ្ឋានគម្រោង	ប្រចាំត្រីមាស	CE និង PDoe	៧៥០
ផ្តល់ឧបករណ៍ការពារសុខភាព និងគ្រឿងព្យាបាលចំពោះបុគ្គលិក-កម្មករគម្រោង	ពិនិត្យមើលគ្រឿងសំរាប់ការការពារសុខភាពដែលផ្តល់ដោយគម្រោង				
ដាក់ស្លាកសញ្ញាសុវត្ថិភាពជុំវិញការដ្ឋានសាងសង់គម្រោង និងមានរបងស្ទឹងស៊ីជម្រៅការដ្ឋានសាងសង់ស្ថាន និងឆ្នេរហាវ៉ៃ	ពិនិត្យមើលស្ថានភាពសុវត្ថិភាពរបស់គម្រោង	នៅការដ្ឋានគម្រោង	ប្រចាំត្រីមាស	CE, TSMC និង PDoe	៥០០
ដាក់ក្រណាត់ចាប់យកកកដឹនៅជុំវិញ	ពិនិត្យលើកកដឹកកកដឹក	នៅកន្លែងសាងសង់	ប្រចាំសប្តាហ៍	PDoe	

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្រុងព្រះសីហនុ

វិធានការកាត់បន្ថយ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិនិត្យ តាមដាន	ទីកន្លែង	កាលវេលា តាមដាន	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តំលៃ, ដុល្លារ US
កន្លែងសាងសង់នៅក្នុងទឹក និងស្រះរងករ នៅការដ្ឋានមាត់ផ្លូវ		ក្នុងទឹក			
គ្របគ្រណាត់លើសំភារៈសំណង់ ដូចជា ស៊ីម៉ង់ត៍ គ្រួស ខ្សាច់ នៅពេលដឹកជញ្ជូន រ៉ា ចេញចូលការដ្ឋានគំរោង	ពិនិត្យមើលថាតើស្តង់ដារការអនុវត្តគំរោង ដែលបានធ្វើតាមវិធានការលំអិត	នៅការដ្ឋានគំរោង	ប្រចាំសប្តាហ៍ ក្នុងរដូវប្រាំង	PD0E	៥០០
ផ្សាច់ទឹក/ស្រោចទឹកលើគំនរខ្សាច់ គ្រួស និងដីក្នុងការដ្ឋានគំរោង	ពិនិត្យមើលគុណភាពទឹកលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយចំនួន ដូចជា TSS, DO, BOD ₅ , Tot-N, Tot-P, Cd, Hg, និង Pb.	៥ ស្ថានីយ៍ នៅក្នុង តំបន់គំរោង	ប្រចាំឆ្នាំ	DPC, PD0E	៤.៧០០
ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកឱ្យទៀងទាត់ នៅជុំវិញការដ្ឋានសាងសង់គំរោង	ធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពខ្សែប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលត្រូវ វាស់ NO ₂ , SO ₂ , CO, TSP, និង កំរិតសំឡេង	នៅកន្លែងសាងសង់ របស់គំរោង	ប្រចាំឆ្នាំ	DPC, PD0E	២.៧០០
- ត្រួតពិនិត្យការបំពុលខ្យល់ - ម៉ោងធ្វើការពេលថ្ងៃ និងគោរពតាម កំរិតកំណត់សំឡេងអតិបរមា ដាំដើមឈើ ឬ រុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតជុំវិញ នៅពេលមួយជាក់លាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ សកម្មភាពសាងសង់តាមកន្លែងនីមួយៗ	ពិនិត្យលើអ្នកម៉ៅការបានអនុវត្តវិធីសាស្ត្រការពារ ដូចបង្ហាញនៅក្នុងវិធានការកាត់បន្ថយលំអិតដែរឬទេ	នៅកន្លែងទំនេរក្នុង តំបន់គំរោង	ប្រចាំត្រីមាស	FAC	៧៥០

វិធានការកាត់បន្ថយ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិនិត្យ តាមដាន	ទីកន្លែង	កាលវេលា តាមដាន	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តម្លៃ, ដុល្លារ US
ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ					
- ដាក់ឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នូវ ភ្លើងចរាចរណ៍ ស្នាក់នៅតាមតាមដាន ភ្លើងបំភ្លឺសងខាង ស្ពាន និងក្រោមស្ពាន ។ - មានដាក់ឆ្នាំងស្ពាន (សន្តិសុខ) និងប្លូលីស ចរាចរណ៍នៅលើស្ពាន	ពិនិត្យមើលតើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោង បានដាក់គ្រឿង បំបាក់ និងឆ្នាំងស្ពាន ដូចបង្ហាញនៅក្នុងវិធានការកាត់ បន្ថយលម្អិត ដែរឬទេ	ក្នុងតំបន់គំរោង និងស្ពានកោះពស់	ប្រចាំឆ្នាំ	DEIA of MoE	២៧.០០០
ទូទាត់សងដល់គ្រួសារអ្នកនេសាទដែលបាត់ បង់កន្លែងនេសាទក្នុងតំបន់កោះពស់ ដូចជាការ បណ្តុះបណ្តាលជំនាញថ្មី និង ឱកាសទ្រទ្រង់សំរាប់ដំណើរការមុខរបរថ្មី	ពិនិត្យមើលតើក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងអនុវត្ត ដែរឬទេ	ការិយាល័យគំរោង និងគ្រួសារអ្នក នេសាទដែលរងផល ប៉ះពាល់	ប្រចាំឆ្នាំ		
ដាំដើមឈើនៅកន្លែងទំនេរ ឬ នៅតាម បណ្តោយផ្លូវ និងនៅលើកោះពស់	ពិនិត្យមើលដើមឱ្យស្របតាម ផែនការសាធារណការក្រុង	នៅតំបន់គំរោង	ប្រចាំឆ្នាំ	OE, DPWT, និង FAC	៥០០
វាយតម្លៃធនធានជលផល និងផ្ទៃផ្ទៃ នៅជុំវិញកោះពស់នៅចម្ងាយ ០-១គ.ម ពីមាត់ឆ្នេរ	ពិនិត្យមើលថា ការវាយតម្លៃជលផល និងផ្ទៃផ្ទៃ ត្រូវបានធ្វើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងវិធានការពិគ្រោះយោបល់	នៅការិយាល័យ គំរោងមរកត	ជារៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង	DEIA និង FIA	១៣.៥០០
ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងទៀងទាត់ នូវគុណភាពទឹក នៅជុំវិញតំបន់គំរោង	ពិនិត្យមើលគុណភាពទឹកលើប៉ារ៉ាម៉ែត្រមួយចំនួន ដូចជា TSS, DO, BOD ₅ , Tot-N, Tot-P, Cd, Hg, និង Pb.	៥ ស្ថានីយ៍ នៅក្នុង តំបន់គំរោង	ប្រចាំឆ្នាំ	DPC	៤២.០០០

របាយការណ៍វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គមដំបូង សំរាប់គម្រោងមរកត នៅក្នុងព្រះសីហនុ

វិធានការកាត់បន្ថយ	ប៉ារ៉ាម៉ែត្រវិនិច្ឆ័យ តាមដាន	ទីតាំង	កាលវេលា តាមដាន	ស្ថាប័នទទួល ខុសត្រូវ	តម្លៃ ដុល្លារ US
គ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដែលកើតចេញពីការប្រតិបត្តិការ ។ ផ្តល់ផ្ទះបំបែកចែកសំរាមតាមប្រភេទសំណល់ ដូចជាសំណល់ផ្ទះបាយ ក្រដាស/ប្លាស្ទិក/ដែក និងសំណល់គ្រោះថ្នាក់	ពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងបានអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ដែរឬទេ	នៅលើកោះពស់ និងឆ្នេរហាវ៉ៃ	ប្រចាំឆ្នាំ	DPC និង DEIA	២៧.០០០

ចំណាំ:

- DE= វិស្វកម្មបង្គុំ; CE= វិស្វកម្មសំណង់; OE= វិស្វកម្មប្រតិបត្តិ; PO= ម្ចាស់គម្រោង; TSMC= គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យបទដ្ឋានបច្ចេកទេស;
- MPWT= ក្រសួងសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូន; DPWT= មន្ទីរសាធារណៈការ និង ដឹកជញ្ជូនក្រុងព្រះសីហនុ;
- MoE = ក្រសួងបរិស្ថាន ; MLMUPC = ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
- PDoe= មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តព្រះសីហនុ; DEIA= ឆាយកដ្ឋានអង្កេត ពិនិត្យ ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន;
- FiA= រដ្ឋបាលជលផល ; FiAC= ខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តព្រះសីហនុ;
- FA= រដ្ឋបាលព្រៃឈើ ; FAC= ខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះសីហនុ;

តារាង ៧.៣-២៖ សង្ខេបតម្លៃប៉ាន់ស្មានសំរាប់វិធានការកាត់បន្ថយហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន

បរិយាយ	តម្លៃប្រចាំឆ្នាំ, USD	តម្លៃសរុប, USD
ដំណាក់កាលសាងសង់		
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅជុំវិញការដ្ឋានគំរោង ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗសំរាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក គឺ TSS, DO, BOD5, Total N, Total P, Cd, Hg, និង Pb ។ បួនស្ថានីយ៍ និងត្រូវជ្រើសរើស ។	២.០៤០.០០	១០.២០០.០០
ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ		
ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកនៅជុំវិញការដ្ឋានគំរោង ។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រសំខាន់ៗសំរាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹក គឺ TSS, DO, BOD5, Total N, Total P, Cd, Hg, និង Pb ។	១.០២០.០០	៩១.៨០០.០០
ការធ្វើអង្កេតលើធនធានជលផល និងផ្តាច់ជុំវិញព្រោះពាស់ (ចំងាយ ០-១គ.មពីមាត់ទឹក) គ្រោងធ្វើជា រៀងរាល់២ឆ្នាំម្តង ពេញរយៈពេលប្រតិបត្តិគម្រោងទាំងមូល ។	១៥.០០០.០០	៦៧៥.០០០.០០
សរុប	១៨.០៦០.០០	៧៧៧.០០០.០០

តារាង ៧.៣-៣៖ សង្ខេបតម្លៃប៉ាន់ស្មានសំរាប់កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន

បរិយាយ	តម្លៃសរុប, USD
ដំណាក់កាលមុនសាងសង់	៨០០.០០
ដំណាក់កាលសាងសង់	១០.៦៥០.០០
ដំណាក់កាលប្រតិបត្តិ	១១០.៣០០.០០
សរុប	១២១.៧៥០.០០